

Դրամաշնորհային հաշվետվություն

1. Ընդհանուր տեղեկատվություն		
Ծրագրի անվանում	Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության (ՉԺՀ) հետ համագործակցության շրջանակներում հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության ենթակառուցվածքների ապահովում (2-րդ փուլ)	
Դրամաշնորհի N	N ՀՀԽԱ-ԴԱՄ-01/24	
Դրամաշնորհատու կազմակերպություն	«Հանրային հեռարձակողի խորհրդի աշխատակազմ» ՊԸ	
Դրամաշնորհառու կազմակերպություն	«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ	
Ծրագրի իրականացման ժամանակահատված	01.01.2024-14.12.2024թթ.	
Հաշվետու ժամանակահատված	01.01.2024-14.12.2024թթ.	
Ներկայացման օր	13.12.2024թ.	
հաշվետվության պատասխանատու (անուն, ազգանուն, պաշտոն)	Գործադիր տնօրեն Հովհաննես Մովսիսյան	
2. Բովանդակային հաշվետվություն		
2.1 Խնդրում ենք թվարկել աշխատանքային պլանով և պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված միջոցառումների (այսուհետ՝ միջոցառում) շրջանակում կատարման ենթակա գործողությունները հաշվետու ժամանակահատվածի համար:		
Խմբագրություն «ԱՄԲ 7» մ/շ-ի կիսանկուղի վերակառուցման, մուտքերի կազմակերպման և վերահատակագծման աշխատանքներ	Պահանջվող գումար	Փաստացի ձեռքբերում
	38,504,900	39,771,624
ենթակառուցվածքների ապահովման գծով նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	31,878,000	31,878,000
«ենթակառուցվածքների ապահովման գծով նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների ձեռքբերում	1,594,000	793,000
«ՇՀԿ-ի տնակ» մ/շ-ից և Դավիթ Բեկի փողոցից դեպի շինհրապարակ ճանապարհի կառուցում (աշխատանքների մի մասը)	84,393,400	100,543,042
Էլեկտրամատակարարում /բարձրավոլտ, պահուստ.	14,580,000	7,289,134
Էլեկտրամատակարարում /բարձրավոլտ, հիմնական	18,649,000	9,324,500
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	189,599,300	189,599,300
2.2 Խնդրում ենք նկարագրել ծրագրի առաջընթացն՝ ըստ սահմանված աշխատանքային պլանի (Գանտի աղյուսակ) և միջոցառումների, նշելով՝ Ձեր կողմից իրականացված գործողությունները և ստացված արդյունքները հաշվետու ժամանակահատվածի համար: Որքանով են նշված գործողությունները նպաստել տվյալ ծրագրի խնդիրների/նպատակի իրականացմանը:		
<p>Սույն աշխատանքները փաստացի կատարվել են սույն պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամանակացույցին համապատասխան, մասնավորապես.</p> <ul style="list-style-type: none">- «Խմբագրություն ԱՄԲ-7» մասնաշենքի կիսանկուղի վերակառուցման աշխատանքներն իրականացվել են պայմանագրով սահմանված ծավալներով և ժամկետներում և ամբողջությամբ ավարտված են՝ նախատեսված 540քմ տարածքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների փոխարեն իրականացվել են մոտ 668քմ տարածքի շինարարական աշխատանքներ:- Ձեռք են բերվել ենթակառուցվածքների ապահովման գծով նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր և վերջիններիս փորձաքննության ծառայություններ- Իրականացվել են «ՇՀԿ-ի տնակ» մ/շ-ից և Դավիթ Բեկի փողոցից դեպի շինհրապարակ ճանապարհի մի մասի կառուցման աշխատանքներ, մասնավորապես, նախատեսված 125 մետր ճանապարհի կառուցման փոխարեն իրականացվել է մոտ 248 մետր ճանապարհի կառուցում, ներառյալ հողային աշխատանքները (որից 140 մետր երկարության երկաթբետոնե հենապատի կառուցումը իրականացվել է 2024թ.-ի ընթացքում՝ N ՀՀԽԱ-ԴԱՄ-03/24 պայմանագրի շրջանակներում), իսկ լուսավորության և կոմունիկացիաների ապահովման աշխատանքները Ընկերությունը նախատեսում է իրականացնել 2025-2027թթ.-ի ընթացքում:- իրականացվել են նաև նոր կառուցվող (ԱՄԲ-8) մասնաշենքի էլեկտրամատակարարման նպատակով նոր կառուցվող սպառման համակարգը էլեկտրական ցանցին պահուստային և հիմնական միացման նախապատրաստական աշխատանքները՝ հողային աշխատանքներ, էլեկտրական լարերի անցկացում, հողային լիցք ու ասֆալտապատում, իսկ սույն նախագծի շրջանակներում էլեկտրաէներգիայի միացման աշխատանքները Ընկերությունը նախատեսում է իրականացնել 2026թ.-ի ընթացքում:		
Խնդրում ենք նշել հաշվետու ժամանակահատվածում մշակված նյութերի համացանցում տեղադրված հղումները՝ առկայության դեպքում (օրենսդրական առաջարկություններ, համառոտագրեր, հաշվետվություններ, մեդիա պրոդուկտներ և այլն)		
-/-		
2.3 Խնդրում ենք ներկայացնել հաշվետու ժամանակահատվածում քաղաք դասերը և/կամ ծագած խնդիրները, որոնք խոչընդոտել են ծրագրի գործողությունների իրականացմանը:		
-/-		
2.4 Խնդրում ենք թվարկել հաջորդ հաշվետու ժամանակահատվածի համար նախատեսված գործողությունները:		
<p>Սույն պայմանագրով սահմանված աշխատանքները իրականացվել են ամբողջական ծավալով, քացառությամբ էլեկտրամատակարարման աշխատանքների, որի շրջանակներում էլեկտրաէներգիայի միացման աշխատանքները Ընկերությունը նախատեսում է իրականացնել 2026թ.-ի ընթացքում: Սույն նախագծի շրջանակներում «ՇՀԿ-ի տնակ» մ/շ-ից և Դավիթ Բեկի փողոցից դեպի շինհրապարակ ճանապարհի կառուցման աշխատանքները (մոտ 248 մետր ճանապարհի կառուցում, ներառյալ հողային աշխատանքները) իրականացվել են ամբողջ ծավալով, աշխատանքների մյուս մասը (140 մետր երկարության երկաթբետոնե հենապատի կառուցում) իրականացվել է 2024թ.-ի ընթացքում՝ N ՀՀԽԱ-ԴԱՄ-03/24 պայմանագրի շրջանակներում, իսկ շինարարական աշխատանքների մնացած մասը նախատեսվում է իրականացնել 2025-2027թթ. ընթացքում՝ հաշվի առնելով նախագծի փուլային իրականացման բնույթը:</p>		
2.5 Խնդրում ենք նշել, Ձեր կողմից իրականացված այս գործողությունները, որոնք նախատեսված չեն եղել ծրագրի աշխատանքային պլանով, բայց իրականացվել են ծրագրի նպատակին հասնելու համար:		
-/-		

«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ
Գործադիր տնօրեն Հովհաննես Մովսիսյան



13.12.2024թ.