

Դրամաշրոտային հաշվետվություն

1. Ընդհանուր տեղեկատվություն	
Փրագրի անվանում	Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության (ՉԺՀ) հետ համագործակցության շրջանակներում հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության եթերալուծվածների պակասում (3-րդ փուլ)
Դրամաշրոտի N	N ՀՀԽԱ-ԴԱԼ-03/24
Դրամաշրոտի կազմակերպություն	*Հանրային հեռարձակողի խորհրդի աշխատակազմ «ՊՀ
Դրամաշրոտի կազմակերպություն	*Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ
Փրագրի իրականացման ժամանակահատված	01.01.2024-16.12.2024թթ.
Հաշվետու ժամանակահատված	01.01.2024-16.12.2024թթ.
Ներկայացման օր	16.12.2024թ.
հաշվետվության պատասխանատու (անուն, ազգանուն, պաշտոն)	Գործադիր տնօրեն Հովհաննես Մուկիսյան

2. Բովանդակային հաշվետվություն

2.1 Խնդրում ենք թվարկել աշխատանքային պլանով և պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված միջոցառումների (այսուհետ՝ միջոցառում) շրջանակում կատարման եթերալուծվածները հաշվետու ժամանակահատվածի համար:		
	Պահանջվող գումար	Փաստացի ձեռքբերում
«ՀՀ-ի տեսլ» մ/շ-ից և Դավիթ Բեկի փորոցից դեպի շինարարական ճանապարհի մի մասի կառուցման աշխատանքների մի մասը	202,626,986.00	225,727,735
Արտաքին զազամատակարարման զազատարի կառուցման աշխատանքներ	2,505,980.00	
Արտաքին ջրամատակարարման կառուցման, գործող արձակվայանի ընթացիկ երրորդ և արձակվայանից դեպի շինարարական հրապարակ առանձին ջրագծի կառուցման աշխատանքներ	16,945,710.00	
«Խմբագրություն» (ԱԱԲ-7) մասնաշենքի կաթսայատան վերանորոգման և դեպի նոր հեռուստատուղիա ջերմատարի կառուցման աշխատանքներ	41,839,340.00	
Քննարկված փորձաքննության ծախսեր/ՄԱԲ	1,485,000.00	1,485,000
ԱԱԲ-8 հեռուստատուղիայի կառուցման շինարարության թույլտվության ստացում	40,000,000.00	40,000,000
Եթերալուծվածների կառուցման թույլտվության ստացում	40,000,000.00	40,000,000
Շինարարական հրապարակի անվտանգության ապահովման գծով տեխնիկական միջոցների ու գույքի ձեռքբերում	20,000,000.00	18,097,969
Չինական կողմի աշխատողի ժամանակավոր կացարանի (ԲՑՆԻ) տեղակայման նպատակով հորատարածքի վարձակալություն	1,017,984.00	1,043,984
Անտեսակցման աշխատանքների գծով տեխնիկական հսկողության ծախսեր/ՄԱԲ	984,000.00	984,000
Չինական կողմի աշխատողի ժամանակավոր կացարանի և ԱԱԲ-8 մասնաշենքի շինարարության հրապարակի էլեկտրաէներգիայի ժամանակավոր մատակարարման նպատակով տրանսֆորմատորային եթերալուծվածները ձեռքբերում և տեղադրում	15,880,000.00	10,004,930
ժամանակավոր կացարանի (ԲՑՆԻ) ջրամատակարարման աշխատանքներ:	7,000,000.00	1,311,000
Ընդամենը	390,285,000.00	338,654,618.00

2.2 Խնդրում ենք նկարագրել ծրագրի առաջնությունը՝ ըստ սահմանված աշխատանքային պլանի (Գանտի արդյունք) և միջոցառումների, նշելով՝ մեծ կողմից իրականացված գործողությունները և ստացված արդյունքները հաշվետու ժամանակահատվածի համար: Որչափ են նշված գործողությունները նպաստել տվյալ ծրագրի խնդիրների/նպատակի իրականացմանը:

Աշխատանքները փաստացի կատարվել են սույն պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամանակացույցին համապատասխան, մասնավորապես.
 - Իրականացվել են «ՀՀ-ի տեսլ» մ/շ-ից և Դավիթ Բեկի փորոցից դեպի շինարարական ճանապարհի մի մասի կառուցման աշխատանքներ, մասնավորապես նախատեսված 140 մետր երկարությամբ երկաթբետոնե հենակառուցված աշխատանքներ իրականացվել են ամբողջությամբ,
 - Իրականացվել են ԱԱԲ-8 հեռուստատուղիայի և անհրաժեշտ եթերալուծվածների կառուցման շինարարության թույլտվությունների ձեռքբերում,
 - Ձեռք են բերվել քննարկված փորձաքննության և անտեսակցման աշխատանքների գծով տեխնիկական հսկողության ծախսեր/ՄԱԲ,
 - Իրականացվել են չինական կողմի աշխատողի ժամանակավոր կացարանի (ԲՑՆԻ) տեղակայման նպատակով երևանի քաղաքապետարանից հորատարածքի մոտ 4500 ք.մ. վարձակալության ծախսեր/ՄԱԲ ձեռքբերում,
 - Ձեռք են բերվել շինարարական հրապարակի անվտանգության ապահովման գծով տեխնիկական միջոցներ և արտադրատեսակական գույք,
 - Չինական կողմի աշխատողի ժամանակավոր կացարանի և ԱԱԲ-8 մասնաշենքի շինարարության հրապարակի էլեկտրաէներգիայի մատակարարման նպատակով ձեռք են բերվել և տեղադրվել 1 000 կՎԱ հզորությամբ տրանսֆորմատորային եթերալուծվածներ:
 - ժամանակավոր կացարանի (ԲՑՆԻ) ջրամատակարարման աշխատանքների մասով ձեռք են բերվել նախաձեռնա-նախաշաղկային փաստաթղթեր, փորձաքննության ծախսեր/ՄԱԲ և շին աշխատանքների իրականացման թույլտվություններ, սակայն շինարարական աշխատանքները նախատեսված է իրականացվել 2025թ.-ի տարեկանում:
 Սույն պայմանագրով սահմանված աշխատանքային պլանով նախատեսված որոշ աշխատանքները (արտաքին զազամատակարարման զազատարի կառուցում, արտաքին ջրամատակարարման և գործող արձակվայանի ընթացիկ երրորդ և արձակվայանից դեպի շինարարական հրապարակ առանձին ջրագծի կառուցում, «Խմբագրություն» (ԱԱԲ-7) մասնաշենքի կաթսայատան վերանորոգում և դեպի նոր հեռուստատուղիա ջերմատարի կառուցում) ամբողջությամբ ընթացված են իրականացվել 2025թ.-ի ընթացքում:

Խնդրում ենք նշել հաշվետու ժամանակահատվածում մշակված նյութերի համաձայնում տեղադրված հղումները՝ ակտիվության դեպքում (օրենսդրական առաջարկություններ, համաձայնագրեր, հաշվետվություններ, մեդիա պրոդյուսերներ և այլն)

-/-

2.3 Խնդրում ենք ներկայացնել հաշվետու ժամանակահատվածում շարժած դասերը և/կամ ծագած խնդիրները, որոնց խուցընդունել են ծրագրի գործողությունների իրականացմանը:

Անբաժանատու եղանակային պայմանների, չինական կողմի նախապատրաստված աշխատանքների ժամկետների երկարաժամանակ, ինչպես նաև այլ օբյեկտիվ հանգամանակները ենթադրաբար աշխատանքների իրականացման թույլտվությունների ստացման գծով ժամկետների երկարաժամանակ արդյունքում արտաքին զազամատակարարման զազատարի կառուցման, արտաքին ջրամատակարարման համակարգի կառուցման, գործող արձակվայանի ընթացիկ երրորդ և արձակվայանից դեպի շինարարական հրապարակ առանձին ջրագծի կառուցման, ինչպես նաև «Խմբագրություն» (ԱԱԲ-7) մասնաշենքի կաթսայատան վերանորոգման և դեպի նոր հեռուստատուղիա ջերմատարի կառուցման աշխատանքների կատարումը նախատեսված է իրականացվել 2025թ.-ի ընթացքում: Ուստի սույն դրամաշրոտի շրջանակներում հնարավոր չի եղել իրականացնել նշված աշխատանքները ողջ ծավալով, և այդ աշխատանքները նախատեսվում են իրականացվել 2025թ. ընթացքում:

2.4 Խնդրում ենք թվարկել հաջորդ հաշվետու ժամանակահատվածի համար նախատեսված գործողությունները:

Սույն պայմանագրով սահմանված որոշ աշխատանքների (արտաքին զազամատակարարման զազատարի կառուցում, արտաքին ջրամատակարարման համակարգի կառուցում, գործող արձակվայանի ընթացիկ երրորդ և արձակվայանից դեպի շինարարական հրապարակ առանձին ջրագծի կառուցում, «Խմբագրություն» (ԱԱԲ-7) մասնաշենքի կաթսայատան վերանորոգում և դեպի նոր հեռուստատուղիա ջերմատարի կառուցում, ժամանակավոր կացարանի (ԲՑՆԻ) ջրամատակարարման աշխատանքների իրականացում) մնացած մասը ընկերությունը նախատեսում է իրականացնել 2025թ.-ի ընթացքում: Սույն նախագծի շրջանակներում «ՀՀ-ի տեսլ» մ/շ-ից և Դավիթ Բեկի փորոցից դեպի շինարարական ճանապարհի կառուցման աշխատանքները (140 մետր երկարությամբ երկաթբետոնե հենակառուցված կառուցում) իրականացվել են ամբողջ ծավալով, աշխատանքների մյուս մասը (մոտ 248 մետր ճանապարհի կառուցում, երեսույթային աշխատանքներ) իրականացվել է 2024թ.-ի ընթացքում N ՀՀԽԱ-ԴԱԼ-01/24 պայմանագրի շրջանակներում, իսկ շինարարական աշխատանքների մնացած մասը նախատեսվում է իրականացնել 2025-2027թթ. ընթացքում՝ հաշվի առնելով նախագծի փոփոխված իրականացման ընթացքը:

2.5 Խնդրում ենք նշել, Ձեր կողմից իրականացված այլ գործողությունները, որոնց նախատեսված չեն եղել ծրագրի աշխատանքային պլանով, բայց իրականացվել են ծրագրի կատարման համար:

-/-

«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ
 Գործադիր տնօրեն Հովհաննես Մուկիսյան

16.12.2024թ.